

Opdrachtformulier koperskeuzen

Werknummer : 12445
Projectomschrijving : Zouwdalveste fase 2.3 & 2.4
Woningtype : Fase 3 en 4

Indien u één of meerdere opties uit het opdrachtformulier koperskeuzen wenst te laten uitvoeren, verzoeken wij u vriendelijk de hoeveelheden bij de kolom aantal in te vullen. Tevens verzoeken wij u om de lijst te ondertekenen middels een paraaf op iedere pagina en een handtekening op de voorpagina.

Wij zullen bij ontvangst van de getekende lijst controleren of de door u gekozen (combinatie van) opties technisch mogelijk zijn. Eventuele onmogelijkheden, zullen in overleg met u bekeken en waar mogelijk aangepast worden.

Hierbij geeft ondergetekende opdracht tot het uitvoeren van de navolgende punten van het opdrachtformulier koperskeuzen. Betaling zal geschieden volgens de algemene betalingsvoorwaarden meer- en minderwerk.

Uw bouwnummer :
Naam :
Adres :
Postcode :
Plaats :
Telefoonnummer privé : Telefoonnummer zakelijk :
Mobiel nummer : Mobiel nummer 2 :
E-mail :

Handtekening voor akkoord:

Datum :

Verzenden aan Bouwen op Maat
t.a.v. Woonadvies
Antwoordnummer 13092
5600 VE Eindhoven

Paraaf:



Opdrachtformulier koperskeuzen

Werknummer : 12445
Projectomschrijving : Zouwdalveste fase 2.3 & 2.4
Woningtype : Fase 3 en 4

Code	Omschrijving	Keuze	Prijs	Aantal	Deadline
------	--------------	-------	-------	--------	----------

A	Bouwkundige aanpassingen
----------	---------------------------------

A15 Uitbouw

Het creëren van een uitbouw, met de hieronder aangegeven afmeting. De begane grond, de bouwmuren en het betonnen plafond worden verlengd. De gevels, het dak, de binnenkant en dergelijken zullen worden uitgevoerd conform de materialisering in de technische omschrijving. De installaties worden indien nodig aangepast. Contractueel wordt vastgelegd, dat de uitbreiding gedeeltelijk op het terrein van de burens komt. Zie optietekening.

A15.100 Uitbouw achtergevel rijwoning 1,20 m1 diep. € 13.325,00 Start bouw
E.e.a. conform (optie)tekening, afwerking volgens afwerkstaat.
Woningbreedte inwendig 5,10m.

Om scheurvorming in lange wanden zoveel mogelijk te voorkomen worden dilataties (vooraf gevormde voegen) aangebracht ter plaatse van de aanbouw.

A15.101 Uitbouw achtergevel rijwoning 2,40 m1 diep. € 17.450,00 Start bouw
E.e.a. conform (optie)tekening, afwerking volgens afwerkstaat.
Woningbreedte inwendig 5,10m.

Om scheurvorming in lange wanden zoveel mogelijk te voorkomen worden dilataties (vooraf gevormde voegen) aangebracht ter plaatse van de aanbouw.

A15.102 Uitbouw achtergevel tweekapper 1,20 diep. € 13.675,00 Start bouw
E.e.a. conform (optie)tekening, afwerking volgens afwerkstaat.
Woningbreedte inwendig 5,40m.

Om scheurvorming in lange wanden zoveel mogelijk te voorkomen worden dilataties (vooraf gevormde voegen) aangebracht ter plaatse van de aanbouw.

A15.103 Uitbouw achtergevel tweekapper 2,40 diep. € 17.850,00 Start bouw
E.e.a. conform (optie)tekening, afwerking volgens afwerkstaat.
Woningbreedte inwendig 5,40m.

Om scheurvorming in lange wanden zoveel mogelijk te voorkomen worden dilataties (vooraf gevormde voegen) aangebracht ter plaatse van de aanbouw.

A15.104 Uitbouw achtergevel bungalow 1,20 diep. € 13.675,00 Start bouw
E.e.a. conform (optie)tekening, afwerking volgens afwerkstaat.
Woningbreedte inwendig 5,40m.

Om scheurvorming in lange wanden zoveel mogelijk te voorkomen worden dilataties (vooraf gevormde voegen) aangebracht ter plaatse van de aanbouw.

A25 Garage

Paraaf:



Opdrachtformulier koperskeuzen

Werknummer : 12445
Projectomschrijving : Zouwdalveste fase 2.3 & 2.4
Woningtype : Fase 3 en 4

Code	Omschrijving	Keuze	Prijs	Aantal	Deadline
A25.250	<p>Bestaande garage geïsoleerd uitvoeren middels metal-stud wand.</p> <p>Prijs is inclusief:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kantelpoort + kozijn vervangen door geïsoleerde sectionaalpoort fabriek Novoform Iso 45 woodgrain met grondlak RAL 7040- sectionaalpoort handmatig bedienbaar- Buitenwanden en garage scheidende wand thermisch geïsoleerd middels metal-stud-voorzet-wanden (gipsvezelplaat) dik ca. 90mm (RC bij benadering 1,50m²W/K);- Geïsoleerd dak (warm dak); bij benadering 3,00m²W/K);- Balklaag in het zicht- Bestaande elektra uitvoeren als inbouw met uitzondering van lichtpunt- Aanbrengen natuurlijke ventilatie voorziening dmv dakdoorvoer <p>Door het isoleren van de wanden zal de inwendige maat van de garage ongeveer 10cm per zijde kleiner worden. De uitwendige maat van de garage wordt niet aangepast.</p>	<input type="checkbox"/>	€ 9.995,00	Start bouw
A25.300	<p>Dak garage isoleren.</p> <p>Prijs is inclusief:</p> <ul style="list-style-type: none">- Geïsoleerd dak (warm dak); bij benadering 3,00m²W/K);- Balklaag in het zicht.	<input type="checkbox"/>	€ 1.250,00	Start bouw

Paraaf:



Opdrachtformulier koperskeuzen

Werknummer : 12445
Projectomschrijving : Zouwdalveste fase 2.3 & 2.4
Woningtype : Fase 3 en 4

Code	Omschrijving	Keuze	Prijs	Aantal	Deadline
A25.400	<p>Extra kamer (onbenoemde ruimte) in garage.</p> <p>Prijs is inclusief:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kantelpoort vervangen door kantelpoort met loopdeur.- Buitenwanden extra kamer thermisch geïsoleerd middels metal-stud-voorzet-wanden (gipsvezelplaat) dik ca. 90mm (RC bij benadering 1,50m²W/K); behangklaar afgewerkt- Geïsoleerd dak (warm dak) ter plaatse van extra kamer en berging/garage; bij benadering 3,00m²W/K);- Verdiepingshoogte kozijn met draai/kiepraam in achtergevel in plaats van achterdeur.- Stalen kozijn zonder bovenlicht met opdekdeur tussen keuken/woonkamer en extra kamer.- Balklaag in het zicht tpv garage/ berging;- gipsplaten plafond voorzien van structuur spuitwerk tpv extra kamer;- Metal-stud wand 100mm geïsoleerd tussen garage en extra kamer; behangklaar afgewerkt.- Bestaande elektra in extra kamer uitvoeren als inbouw- Vloerverwarming inclusief naregeling middels aparte ruimteregelaar;- Extra electra conform tekening;- Aanbrengen natuurlijke ventilatie voorziening dmv dakdoorvoer <p>Door het isoleren van de wanden zal de inwendige maat van de garage ongeveer 10cm per zijde kleiner worden. De uitwendige maat van de garage wordt niet aangepast.</p> <p>De extra kamer voldoet niet aan de eisen die gesteld worden aan een verblijfsruimte denk hierbij aan lichttoetreding, vrije hoogte, minimale temperatureisen en isolatiewaarde. Door het tekenen voor deze optie erkent de verkrijger hiervan op de hoogte te zijn en vrijwaart de verkrijger BAM Wonen voor tekortkomingen betreffende bovengenoemde.</p> <p>Optie is alleen van toepassing in combinatie met een uitbouw van 1,20 of 2,40m. E.e.a. conform optietekening VT12A.</p>	<input type="checkbox"/>	€ 14.250,00	Start bouw
A40	Dakkapel Het leveren en aanbrengen van een dakkapel volgens de optietekening. De dakkapel is voorzien van een kunststof kozijn met 3-laags glas, een ventilatievoorziening en heeft aan de binnenkant een vensterbank. Vensterbank conform de technische omschrijving. Voor versteviging worden extra houten balken in de dakconstructie aangebracht.				
A40.100	Plaatsen dakkapel aan de achterzijde van de woning, breed ca. 1,30m. Maatvoering tekening is indicatief. Definitieve positie dakkapel, wordt in het werk bepaald aan de hand van pannenmaat.	<input type="checkbox"/>	€ 9.750,00	Ruwbouw
A40.101	Plaatsen dakkapel aan de voorzijde van de woning, breed ca. 1,30m. Maatvoering tekening is indicatief. Definitieve positie dakkapel, wordt in het werk bepaald aan de hand van pannenmaat.	<input type="checkbox"/>	€ 9.750,00	Ruwbouw
A40.102	Plaatsen dakkapel aan de achterzijde woning ipv dakraam. dakkapel breed circa 1,30m. Maatvoering tekening is indicatief. Definitieve positie dakkapel, wordt in het werk bepaald aan de hand van pannenmaat.	<input type="checkbox"/>	€ 9.500,00	Ruwbouw

Paraaf:



Opdrachtformulier koperskeuzen

Werknummer : 12445
Projectomschrijving : Zouwdalveste fase 2.3 & 2.4
Woningtype : Fase 3 en 4

Code	Omschrijving	Keuze	Prijs	Aantal	Deadline
A50	Dakramen Het leveren en aanbrengen van een dakraam, type en afmeting conform de hieronder aangegeven omschrijving. Het dakraam heeft een tuimelas in het midden van het kozijn. De bediening van het raam is middels een handgreep aan de onderzijde van het raam. De standaard daktuimelramen zijn gemaakt van geïmpregneerd grenen hout, afgewerkt met 3 lagen polyurethaanlak witte lak. Dakraamhoogte wordt in het werk bepaald aan de hand van o.a. de pannenmaat en constructief noodzakelijke hoogte van het knieschot. Plaats conform (optie)tekening.				
A50.010	Fakro dakraam, type FTU-V U3, HR++ glas, afmeting 1140x1180mm. Maatvoering op tekening is indicatief, deze kan in werkelijkheid afwijken. Definitieve positie dakraam, wordt in het werk bepaald aan de hand van pannenmaat.	<input type="checkbox"/>	€ 1.095,00	Ruwbouw
A55	Lichtkoepel(s)				
A55.100	Leveren en aanbrengen daglichtbuis Ø35cm plat dak. inclusief dakkoepel voor plat dak en plafondarmatuur met lichtverdeler. Van toepassing in berging en/of badkamer bungalow.	<input type="checkbox"/>	€ 1.275,00	Ruwbouw
A60	Gevel wijziging(en)				
A60.110	Dubbele tuindeuren incl. zijlichten in achtergevel ipv raam en deur. E.e.a. conform (optie)tekening.	<input type="checkbox"/>	€ 3.450,00	Start bouw
A60.200	Verdiepingshoog draaikiep raam met zijlicht in achtergevel. Bestaand kozijn met borstwering wijzigen in een verdiepingshoog draai/kiep- en vastraam.	<input type="checkbox"/>	€ 415,00	Start bouw
A60.300	Schuifpui in achtergevel in plaats van raam. E.e.a. conform (optie)tekening. Schuifpui is afsluitbaar en te openen aan de binnen- en buitenzijde.	<input type="checkbox"/>	€ 1.850,00	Start bouw
A60.310	Schuifpui in achtergevel in plaats van raam en deur. E.e.a. conform (optie)tekening. Schuifpui is afsluitbaar en te openen aan de binnen- en buitenzijde.	<input type="checkbox"/>	€ 4.100,00	Start bouw
A65	Constructieve aanpassingen				
A65.200	Inpandige woningstoegangsdeur. - Hardhouten montagekozijn gegrond zonder bovenlicht (type Berlegno RZ) inclusief tochtstrip tpv stijlen en bovendorpel; - Stompe binnendeur gegrond (type Bergron 900) met gelijksluitende cilinder. uitvoering deur: tubulaire spaanplaatvulling, voorzien van stabilisatie koker, valdorpel (automatische deurafdichting) en loopslot.	<input type="checkbox"/>	€ 745,00	Start bouw

Paraaf:



Opdrachtformulier koperskeuzen

Werknummer : 12445
Projectomschrijving : Zouwdalveste fase 2.3 & 2.4
Woningtype : Fase 3 en 4

Code	Omschrijving	Keuze	Prijs	Aantal	Deadline
------	--------------	-------	-------	--------	----------

A99 Individuele wensen

A99.500 Mantelbuis ø 75mm, vanuit meterkast naar achtergevel. € 350,00 Ruwbouw

BAM Wonen wil U erop wijzen dat het wettelijk niet is toegestaan om water-, elektra-, en/of gasleidingen te combineren in de aangeboden mantelbuis. Alle leidingen welke gecombineerd gaan met een andere discipline in één buis geven een risico tot ongelukken, als lekkages en kortsluiting. BAM Wonen verleent geen garantie en neemt geen verantwoording op eventuele problemen / ongelukken die ontstaan door de verkrijger aangebrachte leidingen na oplevering.

B Indelingswijzigingen

B20 Begane grond

B20.300 Verplaatsen keuken naar andere zijde woning. € 1.360,00 Start bouw
Verplaatsen standaard aansluitpunten loodgieter, cv, electra en mechanische ventilatie, naar een ander deel van de woning.

B20.350 Formeren trapkast begane grond. € 525,00 Ruwbouw
Het plaatsen van een extra wand met deur en deurkozijn voorzien van een dicht paneel. De onderzijde van de trap wordt niet geschilderd en er wordt een extra wandlichtpunt met schakelaar en stopcontact aangebracht.
typv tweekapper en semi-bungalow

B30 Eerste verdieping

B30.200 Indeling verdieping semibungalow. € 8.280,00 Ruwbouw
E.e.a. conform optietekening VT65, afwerking volgens afwerkstaat.

Prijs is inclusief de volgende onderdelen:
- extra bouwkundige gibowanden;
- extra kozijnen (zonder bovenlicht), deuren en toebehoren;
- extra electra;
- extra naregeling vloerverwarming in slaapkamer 2;
- extra ventilatie voorziening.

Het schuine dak is voorzien van een witte geplastificeerde binnenbekleding.

Paraaf:



Opdrachtformulier koperskeuzen

Werknummer : 12445
Projectomschrijving : Zouwdalveste fase 2.3 & 2.4
Woningtype : Fase 3 en 4

Code	Omschrijving	Keuze	Prijs	Aantal	Deadline
------	--------------	-------	-------	--------	----------

B30.300	Indeling verdieping semibungalow inclusief badkamer. E.e.a. conform optietekening VT64, afwerking volgens afwerkstaat.	<input type="checkbox"/>	€ 15.380,00	Ruwbouw
---------	---	--------------------------	-------------	-------	---------

Prijs is inclusief de volgende onderdelen:

- extra bouwkundige gibowanden;
- extra kozijnen (zonder bovenlicht), deuren en toebehoren;
- extra electra;
- extra naregeling vloerverwarming in slaapkamer 2 en badkamer;
- extra ventilatie voorziening.
- badkamer: voorzien van douche- en wastafelcombinatie conform productspecificatie basis sanitair en tegelwerk, elektrische radiator en verlaagd plafond voorzien van spuitwerk H: 2600mm.

Het schuine dak is voorzien van een witte geplastificeerde binnenbekleding.

B40 Tweede verdieping

B40.200	Indeling verdieping rijwoning - tweekapper. E.e.a. conform (optie)tekening VT13, VT14, VT33 en VT34, afwerking volgens afwerkstaat.	<input type="checkbox"/>	€ 6.750,00	Ruwbouw
---------	--	--------------------------	------------	-------	---------

Prijs is inclusief de volgende onderdelen:

- extra bouwkundige gibowanden;
- extra kozijnen (zonder bovenlicht), deuren en toebehoren;
- extra electra;

Prijs is exclusief dakkapel(len), zie hiervoor optie A40.100 en A40.101 en vloerverwarming, zie hiervoor optie H35.210.

Het schuine dak is voorzien van een witte geplastificeerde binnenbekleding.
De ruimte voldoet niet aan de eisen die gesteld worden aan een verblijfsruimte denk hierbij aan lichttoetreding, derhalve kan deze ruimte niet worden benoemd als slaapkamer. Door het tekenen voor deze optie erkent de verkrijger hiervan op de hoogte te zijn en vrijwaart de verkrijger BAM Wonen voor tekortkomingen betreffende bovengenoemde.

F Elektrische installatie

F10 Wandcontactdozen

Leveren en aanbrengen van extra wandcontactdoos met randaarde. De elektra-uitbreiding vindt plaats zonder uitbreiding van het aantal groepen in de meterkast. Plaats in overleg met woonadviseur en conform tekening. Prijs per stuk.

F10.100	Enkele wandcontactdoos.	<input type="checkbox"/>	€ 180,00	Ruwbouw
F10.103	Dubbele wandcontactdoos (duodoos, verticaal geplaatst).	<input type="checkbox"/>	€ 195,00	Ruwbouw
F10.110	Dubbele wandcontactdoos horizontaal ipv verticaal plaatsen. Twee inbouwdozen in plaats van één.	<input type="checkbox"/>	€ 70,00	Ruwbouw

Paraaf:



Opdrachtformulier koperskeuzen

Werknummer : 12445
 Projectomschrijving : Zouwdalveste fase 2.3 & 2.4
 Woningtype : Fase 3 en 4

Code	Omschrijving	Keuze	Prijs	Aantal	Deadline
F10.113	Dubbele wandcontactdoos ipv enkele (duodoos, verticaal geplaatst). Standaard enkele wandcontactdoos wordt vervangen door een dubbele. In één inbouwdoos, wandcontactdoos wordt uitgevoerd als één-tweetje, duodoos verticaal geplaatst.	<input type="checkbox"/>	€ 50,00	Ruwbouw
F10.115	Enkele wandcontactdoos gecombineerd op bestaande lichtsakelaar. (2 dozen, horizontaal geplaatst)	<input type="checkbox"/>	€ 80,00	Ruwbouw
F12	Wandcontactdoos op aparte groep Leveren, bedraden en aanbrengen van een enkele wandcontactdoos met randaarde op een aparte groep 1 x 230V - 16A. Plaats in overleg met woonadviseur en conform tekening. Prijs per stuk.				
F12.100	Wandcontactdoos gebruik door klant te bepalen, in bestaande leiding.	<input type="checkbox"/>	€ 250,00	Ruwbouw
F12.200	Wandcontactdoos gebruik door klant te bepalen, inclusief buisaanleg.	<input type="checkbox"/>	€ 375,00	Ruwbouw
F15	Lichtpunten De plaats die u aangeeft op tekening kan in de praktijk iets afwijken. Het is niet mogelijk het plafondlichtpunt tegen/in de kapconstructie te plaatsen. Met uw woonadviseur kunt u de gewenste plaats op tekening aangeven. Prijs per stuk.				
F15.100	Wandlichtpunt inclusief schakelaar.	<input type="checkbox"/>	€ 235,00	Ruwbouw
F15.101	Wandlichtpunt op bestaande schakelaar.	<input type="checkbox"/>	€ 130,00	Ruwbouw
F15.115	Plafondlichtpunt inclusief schakelaar.	<input type="checkbox"/>	€ 235,00	Ruwbouw
F15.116	Plafondlichtpunt op reeds aanwezige schakelaar.	<input type="checkbox"/>	€ 130,00	Ruwbouw
F15.310	Aanbrengen betondoos in breedplaat inclusief schakelaar. Inbouwvoorzieningen en bekabeling inclusief één schakelaar t.b.v. ledspot.	<input type="checkbox"/>	€ 300,00	Ruwbouw
F15.312	Aanbrengen betondoos in breedplaat. Inbouwvoorzieningen en bekabeling.	<input type="checkbox"/>	€ 195,00	Ruwbouw
F15.315	Leveren en aanbrengen richtbare Led spot. Keuze uit RVS of of wit.	<input type="checkbox"/>	€ 110,00	Ruwbouw
F15.500	Enkele wandcontactdoos uitvoeren met LED-oriëntatieverlichting. Inclusief schemeringssensor. De bestaande wandcontactdoos wordt voorzien van LED-oriëntatieverlichting, welke zorgt voor indirecte verlichting. Door de schemeringssensor wordt de verlichting bij invallende duisternis automatisch inschakelt en bij voldoende licht weer uitschakelt.	<input type="checkbox"/>	€ 160,00	Ruwbouw
F20	Schakelaar				

Paraaf:



Opdrachtformulier koperskeuzen

Werknummer : 12445
 Projectomschrijving : Zouwdalveste fase 2.3 & 2.4
 Woningtype : Fase 3 en 4

Code	Omschrijving	Keuze	Prijs	Aantal	Deadline
F20.101	Lichtpunt op twee wisselchakelaars (ipv één enkelpolige schakelaar).	<input type="checkbox"/>	€ 135,00	Ruwbouw
F20.102	Extra 3e wisselchakelaar (kruisschakelaar) in plaats van enkele.	<input type="checkbox"/>	€ 255,00	Ruwbouw
F20.105	Extra enkelpolige schakelaar i.p.v. serieschakelaar	<input type="checkbox"/>	€ 135,00	Ruwbouw
F20.111	Dimmer i.p.v. enkele schakelaar.	<input type="checkbox"/>	€ 195,00	Ruwbouw
F20.113	Tastdimmer 50-42VA i.p.v. schakelaar.	<input type="checkbox"/>	€ 205,00	Ruwbouw
F20.115	Bewegingmelder (wand) i.p.v. schakelaar.	<input type="checkbox"/>	€ 225,00	Ruwbouw
F20.116	Loze leiding tbv rolluiken / zonwering. Het aanbrengen van een montagedoos waar vanuit, een loze leiding eindigt naast de gevelopening (kozijn) op ca. 2600mm boven de afgewerkte vloer. Deze optie is voorzien van netspanning in de montagedoos, excl. schakelaar.	<input type="checkbox"/>	€ 225,00	Ruwbouw
F20.300	Schakeldraad in een bestaande wandcontactdoos, inclusief schakelaar. Door het plaatsen van schakeldraad in een wandcontactdoos, in combinatie met een schakelaar kan de desbetreffende wandcontactdoos aan- en uit geschakeld worden. Alleen mogelijk bij een enkele wandcontactdoos of bij een dubbele wandcontactdoos zijnde 2 dozen, horizontaal geplaatst. Plaats in overleg met woonadviseur en conform tekening. Prijs per stuk.	<input type="checkbox"/>	€ 210,00	Ruwbouw
F20.301	Schakeldraad voor een wandcontactdoos. Prijs is exclusief schakelaar. Optie alleen mogelijk in combinatie met F20.300.	<input type="checkbox"/>	€ 90,00	Ruwbouw
F25	Schakelmateriaal Elektrisch schakelmateriaal uitvoeren in hieronder genoemde fabrikaat en type. Berekening van deze optie(s) is gebaseerd op het aantal wandcontactdozen als aangegeven op de verkooptekeningen. Indien U kiest voor optie(s) met een aanpassing op de elektrische installatie, kan dit gevolgen hebben voor de hieronder genoemde prijs. Prijs is inclusief verrekening van het standaard schakelmateriaal.				
F25.301	Fabr. Gira type systeem 55 glanzend wit in plaats van Busch Jaeger. in gehele woning.	<input type="checkbox"/>	€ 145,00	Afbouw
F30	Telecom en audio installatie				
F30.100	Loze leiding bedraden en afmonteren met data-aansluitpunt (RJ45 Cat5e) Data aansluitpunt is noodzakelijk indien u gebruik wil maken van glasvezel, u heeft 1 stuks Cat 5e data aansluiting nodig per televisie. Indien u gebruik maakt van kabel televisie, het is aan te raden hier een data aansluiting te maken indien u gebruik wil maken van bijvoorbeeld een Smart TV, Playstation e.d.	<input type="checkbox"/>	€ 125,00	Afbouw
F30.101	Loze leiding bedraden en afmonteren met data-aansluitpunt (RJ45 Cat6e) Data aansluitpunt is noodzakelijk indien u gebruik wil maken van glasvezel, u heeft 1 stuks Cat 6e data aansluiting nodig per televisie. Indien u gebruik maakt van kabel televisie, het is aan te raden hier een data aansluiting te maken indien u gebruik wil maken van bijvoorbeeld een Smart TV, Playstation e.d.	<input type="checkbox"/>	€ 150,00	Afbouw

Paraaf:



Opdrachtformulier koperskeuzen

Werknummer : 12445
 Projectomschrijving : Zouwdalveste fase 2.3 & 2.4
 Woningtype : Fase 3 en 4

Code	Omschrijving	Keuze	Prijs	Aantal	Deadline
F30.105	Loze leiding bedraden en afmonteren met CAI-aansluitpunt. Bestaande uit contactdoos en centraalplaatje voor Coax antenne aansluiting en TV stekker (female) in meterkast. Bedraden is exclusief leveren en aanbrengen van splitters en versterkers.	<input type="checkbox"/>	€ 150,00	Afbouw
F30.310	CAI-versterker (6V) met snoer en dubbele wandcontactdoos in meterkast. Deze optie is noodzakelijk indien er meer dan 2 bedrade CAI-aansluitingen in de woning aanwezig zijn.	<input type="checkbox"/>	€ 400,00	Afbouw
F30.400	Loze sterleiding ten behoeve van audio-installatie (luidsprekers). Totaalprijs voor één beginpunt en vier eindpunten, inclusief trekdraad. Punten worden uitgevoerd als een loze inbouwdoos in de wand, inclusief afdekkap. Prijs alleen van toepassing indien begin- en eindpunten zich in dezelfde ruimte bevinden. Plaats in overleg met woonadviseur en conform kaveltekening.	<input type="checkbox"/>	€ 320,00	Ruwbouw
F30.401	Extra eindpunt in sterleiding, inclusief trekdraad. Punt wordt uitgevoerd als een loze inbouwdoos in de wand, inclusief afdekkap. Plaats in overleg met woonadviseur en conform tekening. Prijs per eindpunt.	<input type="checkbox"/>	€ 115,00	Ruwbouw
F35	Loze leidingen Leveren en aanbrengen van een extra loze leiding vanuit meterkast eindigend in een doos. Deze uitbreiding vindt plaats zonder uitbreiding van het aantal groepen in de meterkast. Alle loze leidingen zijn voorzien van een trekdraad. Plaats in overleg met woonadviseur en conform tekening. Prijs per stuk.				
F35.100	Loze leiding gebruik door klant te bepalen.	<input type="checkbox"/>	€ 120,00	Ruwbouw
F35.110	Loze leiding / kabelgoot, tbv scartkabel. Hoogte beginpunt 300mm, hoogte eindpunt 1200mm boven vloer. Leiding / kabelgoot kan gebruikt worden voor het, uit het zicht, leggen van het kabelwerk naar de televisie. Punt wordt aan beide zijden uitgevoerd als een loze inbouwdoos in de wand, inclusief afdekkap. Optie in overleg met woonadviseur en conform tekening, in verband met dikte leiding, kan deze optie niet in elke muur worden toegepast.	<input type="checkbox"/>	€ 140,00	Ruwbouw
F40	Verplaatsen aansluitpunten Verplaatsingen van de standaard aansluitpunten in de keuken worden niet aan u doorberekend, onder voorwaarde dat opdracht vóór de gestelde deadline in bezit is bij uw woonadviseur. Overige verplaatsingen in de elektrische installatie van uw woning worden aan u doorberekend via onderstaande opgave. Plaats in overleg met woonadviseur en conform tekening. Let wel! Maatvoering van de plafondlichtpunten kan in de praktijk afwijken van de maten aangegeven op tekening. Dit heeft te maken met het productiesysteem in de fabriek van de leverancier.				
F40.050	Verplaatsen één aansluitpunt.	<input type="checkbox"/>	€ 70,00	Ruwbouw
F40.051	Verplaatsen vier of meer aansluitpunten. Prijs geldig tot aan deadline.	<input type="checkbox"/>	€ 295,00	Ruwbouw

Paraaf:



Opdrachtformulier koperskeuzen

Werknummer : 12445
Projectomschrijving : Zouwdalveste fase 2.3 & 2.4
Woningtype : Fase 3 en 4

Code	Omschrijving	Keuze	Prijs	Aantal	Deadline
F50	Buiten wandcontactdozen Leveren en aanbrengen van extra inbouw wandcontactdoos met randaarde en spatwaterdichte deksel op buitengevel. De elektra-uitbreiding vindt plaats zonder uitbreiding van het aantal groepen in de meterkast. Plaats in overleg met woonadviseur en conform tekening. Prijs per stuk.				
F50.100	Enkele wandcontactdoos.	<input type="checkbox"/>	€210,00	Ruwbouw
F50.102	Dubbele wandcontactdoos, horizontaal geplaatst.	<input type="checkbox"/>	€255,00	Ruwbouw
F55	Buitenverlichting Aanbrengen van (extra) buitenlichtpunt, exclusief armatuur (tenzij nadrukkelijk anders vermeld). Voorzien van randaarde en aangesloten op standaard schakelmateriaal. Plaats in overleg met woonadviseur en conform tekening. Prijs per stuk.				
F55.100	Buitenlichtpunt inclusief enkelpolige schakelaar.	<input type="checkbox"/>	€270,00	Ruwbouw
F55.101	Buitenlichtpunt op bestaande schakelaar.	<input type="checkbox"/>	€160,00	Ruwbouw
F60	Tuinverlichting Leveren en aanbrengen van compleet bedraad aansluitpunt ten behoeve van tuinverlichting inclusief controleschakelaar in woning. Eventuele tuinverlichting kan in een later stadium door de klant op de doos worden aangesloten. Plaats in overleg met woonadviseur en conform tekening. Prijs per stuk.				
F60.010	Loze leiding vanuit meterkast tot gevel (ivm tuinverlichting).	<input type="checkbox"/>	€130,00	Ruwbouw
F60.100	Tuinverlichting: Bedraad aansluitpunt inclusief controle schakelaar. Kabel tot gevel.	<input type="checkbox"/>	€340,00	Ruwbouw
F60.105	Tuinverlichting- bedraad aansluitpunt incl. 10 meter extra kabel. Kabel (YmVkas 3x2,5) op rol.	<input type="checkbox"/>	€410,00	Ruwbouw
F60.200	Tuinverlichting - Bedraad aansluitpunt op aparte groep. Inclusief controleschakelaar.	<input type="checkbox"/>	€495,00	Ruwbouw
F70	Aanpassen meterkast				
F70.100	Extra aardlekschakelaar 4-polig in meterkast. Leveren en aanbrengen van extra 4-polige aardlekschakelaar, indien door uitbreiding van elektrische installatie het aantal groepen boven de 8 stuks uitkomt.	<input type="checkbox"/>	€285,00	Ruwbouw
F70.150	Loze reserve groep (1x230V) in meterkast voor toekomstig gebruik.	<input type="checkbox"/>	€60,00	Ruwbouw

H Verwarmingsinstallatie

H35 Vloerverwarming
Het leveren, aanbrengen en aansluiten van vloerverwarming. De gehele installatie wordt uitgevoerd als LaagTemperatuur (LTV) systeem.
Nb. Indien u na oplevering vloerverwarmingsleidingen in de dekvloer aanbrengt of aan laat brengen, komt de garantie op de dekvloer en de hechting daarvan op de constructievloer te vervallen. Indien u na oplevering vloerverwarming aansluit of laat aansluiten op het verwarmingssysteem van de woning, komt de garantie op de gehele verwarmingsinstallatie te vervallen.

Paraaf:



Opdrachtformulier koperskeuzen

Werknummer : 12445
Projectomschrijving : Zouwdalveste fase 2.3 & 2.4
Woningtype : Fase 3 en 4

Code	Omschrijving	Keuze	Prijs	Aantal	Deadline
H35.210	Uitb. vloerverwarming als hoofdverwarming op 2e verdieping (onbenoemd) Prijs inclusief naregeling. In combinatie met vloerverwarming op de begane grond en 1e verdieping wordt ook de 2e verdieping voorzien van vloerverwarming. Hierbij worden de vloerverwarmingsgroepen aangesloten op de vloerverwarmingsverdeler van de 1e verdieping (op de 2e verdieping in de installatiehoek). De 2e verdieping krijgt warmte als de woonkamer om warmte vraagt. Je kunt de warmtevraag van deze ruimte verlagen middels de naregeling maar niet verhogen. In de techniekruimte wordt geen vloerverwarming aangebracht. Van toepassing bij de tweekappers en rijwoningen.	<input type="checkbox"/>	€ 4.500,00	Ruwbouw
H35.400	Bedrade naregeling ten behoeve van vloerverwarming. Middels deze bedrade naregeling kan de temperatuur in een onbenoemde ruimte / berging lager worden ingesteld dan in de woonkamer. Alleen van toepassing bij de indelingsvariant zolder. Prijs per stuk.	<input type="checkbox"/>	€ 1.550,00	Ruwbouw
J	Mechnische ventilatie				
J20	Bediening ventilatiesysteem				
J20.100	Extra "AAN-UIT" schakelaar ter plaatse van de badkamer. Schakelaar ter bediening van de WTW installatie, dient om tijdelijk een hogere ventilatiecapaciteit in te schakelen.	<input type="checkbox"/>	€ 170,00	Ruwbouw
L	Loodgietersinstallatie				
L10	Buitenkraan				
L10.100	Buitenkraan niet vorstvrij, met aftapmogelijkheid. Het leveren en aansluiten van een buitenkraan op de gevel (trapzijde). De afsluiter t.b.v. de aftapmogelijkheid wordt in de meterkast geplaatst. De kraan wordt uitgevoerd met een losse sleutel om gebruik door onbevoegden tegen te gaan. Prijs per stuk.	<input type="checkbox"/>	€ 490,00	Ruwbouw
L10.105	Vorstvrije buitenkraan. Het leveren en aansluiten van een vorstvrije buitenkraan op de gevel (trapzijde). Prijs per stuk.	<input type="checkbox"/>	€ 530,00	Ruwbouw
L20	Schrobputje Leveren en aanbrengen van schrobputje. Plaats in overleg met woonadviseur en conform tekening. Prijs per stuk.				
L20.200	Schrobputje nabij gekozen buitenkraan.	<input type="checkbox"/>	€ 380,00	Ruwbouw
L30	Uitstortgootsteen Leveren, aanbrengen en aansluiten van plaatstalen uitstortgootsteen met kraan en emmerrek,				

Paraaf:



Opdrachtformulier koperskeuzen

Werknummer : 12445
Projectomschrijving : Zouwdalveste fase 2.3 & 2.4
Woningtype : Fase 3 en 4

Code	Omschrijving	Keuze	Prijs	Aantal	Deadline
------	--------------	-------	-------	--------	----------

aangesloten op de (vuilwater-)riolering.

Plaats in overleg met woonadviseur en conform kaveltekening. Prijs per stuk.

L30.100	Uitstortgootsteen met warm en koudwatertapkraan nabij cv-ketel. Van toepassing in buitenberging semibungalow. Alape uitstortgootsteen met emmerrek en koud- en warmwaterkraan Grohe Costa L met S uitloop.	<input type="checkbox"/>	€ 940,00	Ruwbouw
---------	---	--------------------------	----------	-------	---------

L30.105	Uitstortgootsteen met warm en koudwatertapkraan in garage. Alape uitstortgootsteen met emmerrek en koud- en warmwaterkraan Grohe Costa L met S uitloop.	<input type="checkbox"/>	€ 1.160,00	Ruwbouw
---------	---	--------------------------	------------	-------	---------

Deze optie is alleen van toepassing in een geïsoleerde garage,
aangrenzend aan de woning.

L55 Aansluiting wasmachine / wasdroger

L55.215	Condensdrogeraansluiting nabij wasmachine, middels T-stuk. Exclusief elektravoorziening.	<input type="checkbox"/>	€ 80,00	Afbouw
---------	---	--------------------------	---------	-------	--------

M Sanitair

M00 Sanitairpakket

Leveren en aanbrengen van het sanitairpakket ter plaatse van toilet en badkamer, zoals onderstaand omschreven.

Het sanitairpakket is inclusief leidingwerk en sanitair, e.e.a. zoals omschreven in het bijbehorende productblad.

Het sanitairpakket is exclusief bouwkundige kosten (zoals wanden, aanbouwen bad e.d.), tegelwerk en armaturen (tenzij nadrukkelijk anders omschreven). Bouwkundige kosten, worden verrekend via het tegelpakket. Uw keuze tegelwerk kunt u aangegeven middels de tegelpakketten.

M00.00.100	Sanitairpakketten. BAM Wonen biedt u de mogelijkheid om uw standaard toilet en badkamer te voorzien van een luxere afwerking. U kunt kiezen uit verschillende pakketten die speciaal voor uw woning zijn samengesteld.	<input type="checkbox"/>	n.t.b.	Ruwbouw
------------	---	--------------------------	--------	-------	---------

De prijs is inclusief verrekening van uw standaard sanitair en eventuele wijzigingen in elektra en radiator. Een en ander wordt uitgevoerd conform het pakket productblad en de bijbehorende nul-tekeningen.

Indien u kiest voor een van de sanitairpakketten, kiest u ook voor een van de tegelpakketten, zoals deze door BAM Wonen worden aangeboden.

Wijzigingen in een van de pakketten behoort niet tot de mogelijkheid. Het betreft een totaalpakket, waarvan niet afgeweken kan worden.

Indien u geen gebruik wenst te maken van een van de aangeboden pakketten, kunt u ervoor kiezen uw toilet en badkamer casco te laten opleveren. U kunt dan na oplevering uw sanitair en tegelwerk in eigen beheer (laten) aanbrengen.

De diverse sanitair- en tegelpakketten worden door uw woonadviseur uitgebreid toegelicht en bemonsterd, tijdens het woonadviesgeprek.

Paraaf:



Opdrachtformulier koperskeuzen

Werknummer : 12445
Projectomschrijving : Zouwdalveste fase 2.3 & 2.4
Woningtype : Fase 3 en 4

Code	Omschrijving	Keuze	Prijs	Aantal	Deadline
------	--------------	-------	-------	--------	----------

P	Tegelwerk
----------	------------------

P00 Tegelpakketten
Leveren en aanbrengen van het tegelpakket ter plaatse van toilet en badkamer, zoals onderstaand omschreven.
Het tegelpakket is inclusief bouwkundige kosten (zoals wanden, aanbouwen bad e.d.) e.e.a. zoals aangegeven op bijbehorende tekeningen.
De vloertegel heeft een stapvastheid die, bij normaal gebruik, voldoet aan de gestelde eisen betreffende stapvastheid / antislip.

P00.00.100 Tegelpakketten. op aanvraag Afbouw
BAM Wonen biedt u de mogelijkheid om uw standaard toilet en badkamer te voorzien van een luxere afwerking. U kunt kiezen uit verschillende pakketten die speciaal voor uw woning zijn samengesteld.
De prijs is inclusief verrekening van uw standaard tegelwerk en bouwkundige voorzieningen. Een en ander wordt uitgevoerd conform bijbehorende nul-tekeningen.
Een tegelpakket wordt gekozen in combinatie met een sanitairpakketten, zoals deze door BAM Wonen worden aangeboden.
Wijzigingen in een van de pakketten behoort niet tot de mogelijkheid. Het betreft een totaalpakket, waarvan niet afgeweken kan worden.
Indien u geen gebruik wenst te maken van een van de aangeboden pakketten, kunt u ervoor kiezen uw toilet en badkamer casco te laten opleveren. U kunt dan na oplevering uw sanitair en tegelwerk in eigen beheer (laten) aanbrengen.
De diverse sanitair- en tegelpakketten worden door uw woonadviseur uitgebreid toegelicht en bemonsterd, tijdens het woonadviesgesprek.

P95 Showroomprocedure

P95.100 Tegelwerk volgens tegelprocedure. n.t.b. Afbouw
Bij deze procedure bestaat de mogelijkheid om in de door BAM Wonen aangewezen showroom tegels uit te zoeken, welke verrekend zullen worden met de standaard wand- en vloertegels.
De showroom verzorgt een offerte van het door u gekozen tegelwerk alsook eventueel bijkomende bouwkundige kosten.

R	Keukens
----------	----------------

R20 Geen keukens, conform verkoopstukken

Paraaf:



Opdrachtformulier koperskeuzen

Werknummer : 12445
Projectomschrijving : Zouwdalveste fase 2.3 & 2.4
Woningtype : Fase 3 en 4

Code	Omschrijving	Keuze	Prijs	Aantal	Deadline
R20.100	<p>U kiest niet voor een keuken bij de aangewezen keukenleverancier. Het leidingwerk en afdoppen van de riolering, het warm- en koudwater, de ventilatie en de elektravoorzieningen worden conform de verkoopstukken aangebracht.</p> <p>Verplaatsingen van de standaard aansluitpunten (loodgieter, en electra) worden niet aan u doorberekend, onder voorwaarde dat de keukentekening vóór de gestelde startbouw deadline in bezit is bij uw woonadviseur.</p> <p>Eventuele extra toevoegingen of wijzigingen in de installatie voorzieningen kunnen via de woonadviseur worden doorgegeven (middels een complete installatietekening van uw eigen keukenshowroom) en deze zullen als onderdeel van het reguliere meer- en minderwerk op de bevestiging koperskeuzelijst en tekening worden verwerkt en bij u in rekening worden gebracht. Let wel: voor het controleren en verwerken van een installatietekening welke door derden wordt aangeleverd worden €350,00 aan handelingskosten berekend.</p> <p>Keuken installatietekeningen van derden worden alléén in behandeling genomen indien deze voldoen aan de volgende (technische)uitgangspunten: * projectnaam, bouwnummer en naam klant, dient op elke pagina vermeld te staan; * elke pagina dient genummerd te worden en met dezelfde datum gedateerd te zijn; * wanden, nissen, e.d., dienen allen voorzien te zijn van bouwkundige maten aangegeven in millimeters; * vermogen van apparatuur dient bij de aansluitingen vermeld te worden; * breedte en hoogte maten van installaties, worden gemaakt vanuit het hart van de doos en aangegeven vanuit één hoek. (de nul-tekening van uw basiskeuken, kan hierbij als voorbeeld worden aangehouden).</p> <p>Na ontvangst van de installatietekening(en) zal deze door BAM Wonen worden getoetst en gecontroleerd. Aan de hand van deze tekening(en) zullen wij u, indien van toepassing, een gepaste en specificieerde aanbieding doen toekomen voor de extra installaties (t.o.v. de basis). U kunt zelf kiezen van welke opties u wel al dan niet gebruik wenst te maken.</p> <p>Let op: In verband met veiligheidvoorschriften worden alle water-, riool- en gasaansluitpunten voor oplevering afgedopt opgeleverd. Dit betekent dat er standaard géén aftapkraantje voor de genoemde punten aanwezig is. U of uw keukenshowroom dient dit nog voor het installeren van uw keuken in orde te maken, mogelijk zal uw keukenshowroom hier extra kosten voor in rekening brengen.</p>	<input type="checkbox"/>	n.t.b.	Ruwbouw

R96 Keuken volgens showroomprocedure, na oplevering

Paraaf:



Opdrachtformulier koperskeuzen

Werknummer : 12445
Projectomschrijving : Zouwdalveste fase 2.3 & 2.4
Woningtype : Fase 3 en 4

Code	Omschrijving	Keuze	Prijs	Aantal	Deadline
R96.100	<p>Uw keuken wordt ná oplevering geplaatst. In overleg met de door BAM Wonen aangewezen keukenshowroom (NUVA keukens) kiest u een keuken uit naar eigen wens.</p> <p>Op basis hiervan ontvangt u van de keukenshowroom een offerte voor de levering van de door u gekozen keuken eventueel inclusief montage. De verrekenprijs voor de keuken, krijgt u retour via de bevestiging koperskeuzelijst van BAM Wonen.</p> <p>Verplaatsingen van de standaard aansluitpunten in dezelfde ruimte (loodgieter, cv en electra) worden niet aan u doorberekend, onder voorwaarde dat de keukentekening vóór de gestelde ruwbouw deadline in bezit is uw woonadviseur.</p> <p>Eventuele extra toevoegingen in de installatie voorzieningen kunnen via de woonadviseur worden doorgegeven en deze zullen als onderdeel van het reguliere meer- en minderwerk op de bevestiging koperskeuzelijst en tekening worden verwerkt en bij u in rekening worden gebracht.</p> <p>Conform de verkoopstukken wordt deze woning zonder keuken geleverd en is er derhalve geen verrekenpost voor de keuken.</p> <p>De factuur van de door u gekozen keuken, inclusief montage, ontvangt u rechtstreeks van de keukenshowroom. U rekent derhalve ook rechtstreeks met hen af.</p> <p>Indien van toepassing zullen de kosten van de bouwkundige- en installatietechnische aanpassingen als onderdeel van het reguliere meer- en minderwerk op de bevestiging koperskeuzelijst en tekening worden verwerkt en door BAMWonen bij u in rekening worden gebracht.</p> <p>Let op: In verband met veiligheidvoorschriften worden alle water-, riool- en gasaansluitpunten voor oplevering afgedopt opgeleverd. Dit betekent dat er standaard géén aftapkraantje voor de genoemde punten aanwezig is. U of uw keukenshowroom dient dit nog voor het installeren van uw keuken in orde te maken, mogelijk zal uw keukenshowroom hier extra kosten voor in rekening brengen.</p>	<input type="checkbox"/> /ia showroom			Ruwbouw

S	Casco
----------	--------------

S00 Casco

U verklaart hiermee opdracht te geven bij de navolgend genoemde opties de gespecificeerde onderdelen van de complete woning als bedoeld in de toepasselijke SWK Garantie- en waarborgregeling als minderwerk weg te laten. Ter zake het overeengekomen minderwerk, alsmede eventuele daaruit voortvloeiende of verband houdende gebreken als gevolg van niet onder verantwoordelijkheid van BAM Wonen aangebrachte constructies en materialen, kunt u geen rechten doen gelden in het kader van de toepasselijke bepalingen van de Garantie- en waarborgregeling.

U dient binnen een redelijke termijn na de oplevering van de woning, maar in ieder geval vóór de bewoning, zelf zorg te dragen voor de installatie en de afbouw van de betreffende ruimten conform de voorschriften van het Bouwbesluit en de eventuele in de bouwvergunning opgenomen aanvullende eisen en de woning gereed te melden bij

Paraaf:



Opdrachtformulier koperskeuzen

Werknummer : 12445
Projectomschrijving : Zouwdalveste fase 2.3 & 2.4
Woningtype : Fase 3 en 4

Code	Omschrijving	Keuze	Prijs	Aantal	Deadline
------	--------------	-------	-------	--------	----------

de desbetreffende gemeentelijke instantie.

S00.100	Casco opleveren toilet en badkamer van toepassing bij alle woning types. Naast het vervallen van het sanitair incl. inbouwreservoir, vervalt het tegelwerk, het kitwerk, deurdorpel en het spuitwerk (op de wanden). In verband met de aanwezige vloerverwarming wordt de afwerkvloer wel aangebracht met uitzondering van de douchehoek. De leidingen (water en riool) worden afgedopt op de standaard posities, boven de vloer. Eventueel aanwezige radiator(en) worden wel aangebracht. De elektrapunten worden afgemonteerd opgeleverd op de standaard plaats. De afvoer van de toilet wordt buiten de koker afgedopt.	<input type="checkbox"/>	-€ 1.090,00	Ruwbouw
---------	--	--------------------------	-------------	-------	---------

T Bouwkundige afwerking

T40 Trappen

Een houten trap is een natuurproduct, hierdoor kunnen er in het product kleurverschillen ontstaan.

T40.210	Trap van 1e verdieping naar zolder uitvoeren als dichte trap. De standaard open trap wordt voorzien van stootborden. Afwerking volgens afwerkstaat.	<input type="checkbox"/>	€ 450,00	Afbouw
---------	---	--------------------------	----------	-------	--------

T45 Vensterbanken

Het leveren en aanbrengen van (gewijzigde-) vensterbanken, in de gehele woning volgens onderstaande specificatie.
Zie ook <http://www.brcstone.nl/bam-woningbouw>
Marmercomposiet is krasgevoelig en met name bij donkere vensterbanken meer zichtbaar. BAM verwijst u tevens naar de Gebruikersvoorschriften van Marmercomposiet Vensterbanken.

T45.101	Standaard vensterbank kleur: 'Christal White'.	<input type="checkbox"/>	in basis	Afbouw
T45.102	Vensterbanken vervangen door kleur: 'Seberian White'.	<input type="checkbox"/>	€ 125,00	Afbouw
T45.103	Vensterbanken vervangen door kleur: 'Stone'.	<input type="checkbox"/>	€ 125,00	Afbouw
T45.104	Vensterbanken vervangen door kleur: 'Pearl Grey'.	<input type="checkbox"/>	€ 125,00	Afbouw
T45.105	Vensterbanken vervangen door kleur: 'Dark Pearl'.	<input type="checkbox"/>	€ 125,00	Afbouw
T45.106	Vensterbanken vervangen door kleur: 'Ecrú'.	<input type="checkbox"/>	€ 125,00	Afbouw
T45.107	Vensterbanken vervangen door kleur: 'Hardsteen'.	<input type="checkbox"/>	€ 365,00	Afbouw
T45.108	Vensterbanken vervangen door kleur: 'Graniët'.	<input type="checkbox"/>	€ 715,00	Afbouw

T50 Binnendeuren

Leveren en aanbrengen van stijldeur(en) conform onderstaande specificaties, in plaats van de standaard binnendeur(en).
Stijldeuren met glasopening worden standaard voorzien van veiligheidsglas.
Kleurverschil tussen kozijn en deur zijn in verband met materiaal verschillen niet uitgesloten.

Paraaf:



Opdrachtformulier koperskeuzen

Werknummer : 12445
 Projectomschrijving : Zouwdalveste fase 2.3 & 2.4
 Woningtype : Fase 3 en 4

Code	Omschrijving	Keuze	Prijs	Aantal	Deadline
T50.000	Keuze binnendeuren via mijn deur.nl In de verkoopmap vindt u de folder Mijn deur.nl inclusief prijslijst. Middels deze website en de folder kunt u een keuze maken uit de omvangrijke collectie deuren en garnituur. Gesorteerd per woonstijl Modern, Landelijk of Jaren '30.	<input type="checkbox"/>	offerte		Afbouw
T55	Binnendeurkozijnen Kleurverschil tussen kozijn en deur zijn in verband met materiaal verschillen niet uitgesloten.				
T55.100	Verplaatsen van binnendeurkozijn inclusief toebehoren.	<input type="checkbox"/>	€ 165,00		Ruwbouw
T55.105	Wijzigen draairichting binnendeur. Prijs is exclusief verplaatsen lichtschakelaar.	<input type="checkbox"/>	€ 80,00		Afbouw
T80	Garagedeuren / kantelpoort				
T80.100	Elektr. aandrijving garagepoort, incl 2x afstandsbediening. Druktoets wordt op de wand in de garage bevestigd. Prijs inclusief enkele wandcontactdoos ten behoeve van de elektromotor en 2 stuks afstandsbediening. Toepasbaar bij een kantelpoort of optionele sectionaalpoort.	<input type="checkbox"/>	€ 935,00		Ruwbouw
T80.101	Extra 2-toetsen-handzender ten behoeve van elektromotor sectionaal deur Optie is alleen van mogelijk in combinatie met optie T81.100.	<input type="checkbox"/>	€ 70,00		Afbouw
T80.105	Noodontgrendeling ten behoeve van elektromotor garagepoort. In aanvulling op optie T80.100 bieden wij u de mogelijkheid om uw garagedeur in noodgevallen (bijvoorbeeld bij stroomuitval) van buiten te openen met een cilindersleutel, gelijksluitend aan de overige deuren van uw woning.	<input type="checkbox"/>	€ 90,00		Afbouw
T80.121	Kanteldeur MET loopdeur, incl politiekeurmerkslot model Rees Klant dient aan woonadviseur aan te geven of de loopdeur links of rechts in de kanteldeur geplaatst dient te worden. Het hang- en sluitwerk van de kanteldeur en loopdeur voldoen aan inbraakwerendheidsklasse II.	<input type="checkbox"/>	€ 2.330,00		Afbouw
T80.200	dubbele openslaande kunststof garagedeur Duoport.	<input type="checkbox"/>	€ 4.100,00		Ruwbouw
T80.201	Sectionaal deur geïsoleerd model ISO-20, incl. politiekeurmerkslot Deze poort is aan te raden wanneer u de garage ook als bijvoorbeeld hobbyruimte gaat gebruiken. Dit heeft alleen een toegevoegde waarde wanneer u de rest van de garage ook geïsoleerd uitvoerd. ISO-20 heeft isolatiewaarde van meer dan dubbelglas. bediening handmatig	<input type="checkbox"/>	€ 2.150,00		Ruwbouw

Paraaf:



Opdrachtformulier koperskeuzen

Werknummer : 12445
Projectomschrijving : Zouwdalveste fase 2.3 & 2.4
Woningtype : Fase 3 en 4

Code	Omschrijving	Keuze	Prijs	Aantal	Deadline
T80.202	Sectionaaldeur geïsoleerd model ISO45, incl. politiekeurmerkslot Deze poort is aan te raden wanneer u de garage ook als bijvoorbeeld hobbyruimte gaat gebruiken. Dit heeft alleen een toegevoegde waarde wanneer u de rest van de garage ook geïsoleerd uitvoerd. ISO-45 benadert de isolatiewaarde van een spouwmuur. bediening handmatig	<input type="checkbox"/>	€2.250,00	Ruwbouw

Paraaf:

