

# Bevestiging koperskeuzen

Werknummer : 12445  
Projectomschrijving : Zouwdalveste fase 2.3 & 2.4  
Woningtype : Fase 3 en 4  
Bouwnummer : **59**

Hierbij geeft ondergetekende opdracht tot het uitvoeren van de navolgende koperskeuzen.  
Betaling zal geschieden volgens de algemene betalingsvoorwaarden meer en minderwerk.

## Gegevens van de koper(s)

Naam :

Correspondentie-adres :

Postcode / Woonplaats :

Telefoonnummer privé :

Mobiel nummer :

E-mail :

Totaalprijs : **€ 35.540,00**

Handtekening voor akkoord : .....

Datum : .....

Verzenden aan : Bouwen op Maat  
Afdeling Woonadvies  
Antwoordnummer 13092  
5600 VE Eindhoven

Paraaf: .....



# Bevestiging koperskeuzen

Werknummer : 12445  
Projectomschrijving : Zouwdalveste fase 2.3 & 2.4  
Woningtype : Fase 3 en 4  
Bouwnummer : 59

Code	Omschrijving	Status datum akkoord	Aantal	Prijs
<b>A Bouwkundige aanpassingen</b>				
<b>A15</b>	<b>Uitbouw</b> Het creëren van een uitbouw, met de hieronder aangegeven afmeting. De begane grond, de bouwmuren en het betonnen plafond worden verlengd. De gevels, het dak, de binnenkant en dergelijken zullen worden uitgevoerd conform de materialisering in de technische omschrijving. De installaties worden indien nodig aangepast. Contractueel wordt vastgelegd, dat de uitbreiding gedeeltelijk op het terrein van de burens komt. Zie optietekening.			
<b>A15.101</b>	Uitbouw achtergevel rijwoning 2,40 m1 diep. E.e.a. conform (optie)tekening, afwerking volgens afwerkstaat. Woningbreedte inwendig 5,10m.  Om scheurvorming in lange wanden zoveel mogelijk te voorkomen worden dilataties (vooraf gevormde voegen) aangebracht ter plaatse van de aanbouw.	Definitief 4-1-2019	1	€ 17.450,00
<b>A60 Gevel wijziging(en)</b>				
<b>A60.200</b>	Verdiepingshoog draaikiep raam met zijlicht in achtergevel. Bestaand kozijn met borstwering wijzigen in een verdiepingshoog draai/kiep- en vastraam.	Definitief 17-5-2019	1	€ 415,00
<b>B Indelingswijzigingen</b>				
<b>B30 Eerste verdieping</b>				
<b>B30.051</b>	Verplaatsen slaapkamermuur. Verplaatsen scheidingsmuur tussen slaapkamer 1 en 2.  E.e.a. conform meterkasttekening.	Definitief 21-2-2019	1	€ 95,00
<b>F Elektrische installatie</b>				
<b>F10 Wandcontactdozen</b> Leveren en aanbrengen van extra wandcontactdoos met randaarde. De elektra-uitbreiding vindt plaats zonder uitbreiding van het aantal groepen in de meterkast. Plaats in overleg met woonadviseur en conform tekening. Prijs per stuk.				
<b>F10.103</b>	Dubbele wandcontactdoos (duodoos, verticaal geplaatst).	Definitief 21-2-2019	1	€ 195,00
<b>F15 Lichtpunten</b> De plaats die u aangeeft op tekening kan in de praktijk iets afwijken. Het is niet mogelijk het plafondlichtpunt tegen/in de kapconstructie te plaatsen. Met uw woonadviseur kunt u de gewenste plaats op tekening aangeven. Prijs per stuk.				
<b>F15.100</b>	Wandlichtpunt inclusief schakelaar.	Definitief 21-2-2019	2	€ 470,00

Paraaf: .....



# Bevestiging koperskeuzen

Werknummer : 12445  
Projectomschrijving : Zouwdalveste fase 2.3 & 2.4  
Woningtype : Fase 3 en 4  
Bouwnummer : 59

Code	Omschrijving	Status datum akkoord	Aantal	Prijs
<b>F</b>	<b>Elektrische installatie</b>			
<b>F15</b>	<b>Lichtpunten</b> De plaats die u aangeeft op tekening kan in de praktijk iets afwijken. Het is niet mogelijk het plafondlichtpunt tegen/in de kapconstructie te plaatsen. Met uw woonadviseur kunt u de gewenste plaats op tekening aangeven. Prijs per stuk.			
<b>F15.101</b>	Wandlichtpunt op bestaande schakelaar.	Definitief 21-2-2019	3	€ 390,00
<b>F15.115</b>	Plafondlichtpunt inclusief schakelaar.	Definitief 21-2-2019	6	€ 1.410,00
<b>F15.116</b>	Plafondlichtpunt op reeds aanwezige schakelaar.	Definitief 21-2-2019	3	€ 390,00
<b>F20</b>	<b>Schakelaar</b>			
<b>F20.101</b>	Lichtpunt op twee wisselschakelaars (ipv één enkelpolige schakelaar).	Definitief 21-2-2019	1	€ 135,00
<b>F35</b>	<b>Loze leidingen</b> Leveren en aanbrengen van een extra loze leiding vanuit meterkast eindigend in een doos. Deze uitbreiding vindt plaats zonder uitbreiding van het aantal groepen in de meterkast. Alle loze leidingen zijn voorzien van een trekdraad. Plaats in overleg met woonadviseur en conform tekening. Prijs per stuk.			
<b>F35.105</b>	Loze leiding tbv zonwering / rolluik. Loze leiding eindigend in centraaldoos tbv elektrisch bedienbaar rolluik of zonwering.	Definitief 21-2-2019	6	€ 720,00
<b>F40</b>	<b>Verplaatsen aansluitpunten</b> Verplaatsingen van de standaard aansluitpunten in de keuken worden niet aan u doorberekend, onder voorwaarde dat opdracht vóór de gestelde deadline in bezit is bij uw woonadviseur. Overige verplaatsingen in de elektrische installatie van uw woning worden aan u doorberekend via onderstaande opgave. Plaats in overleg met woonadviseur en conform tekening. Let wel! Maatvoering van de plafondlichtpunten kan in de praktijk afwijken van de maten aangegeven op tekening. Dit heeft te maken met het productiesysteem in de fabriek van de leverancier.			
<b>F40.051</b>	Verplaatsen vier of meer aansluitpunten. Prijs geldig tot aan deadline.	Definitief 21-2-2019	1	€ 295,00
<b>F70</b>	<b>Aanpassen meterkast</b>			
<b>F70.100</b>	Extra aardlekschakelaar 4-polig in meterkast. Leveren en aanbrengen van extra 4-polige aardlekschakelaar, indien door uitbreiding van elektrische installatie het aantal groepen boven de 8 stuks uitkomt.	Definitief 21-2-2019	1	€ 285,00

Paraaf: .....



# Bevestiging koperskeuzen

Werknummer : 12445  
Projectomschrijving : Zouwdalveste fase 2.3 & 2.4  
Woningtype : Fase 3 en 4  
Bouwnummer : 59

Code	Omschrijving	Status datum akkoord	Aantal	Prijs
<b>M</b>	<b>Sanitair</b>			
<b>M00</b>	<b>Sanitairpakket</b> Leveren en aanbrengen van het sanitairpakket ter plaatse van toilet en badkamer, zoals onderstaand omschreven. Het sanitairpakket is inclusief leidingwerk en sanitair, e.e.a. zoals omschreven in het bijbehorende productblad. Het sanitairpakket is exclusief bouwkundige kosten (zoals wanden, aanbouwen bad e.d.), tegelwerk en armaturen (tenzij nadrukkelijk anders omschreven). Bouwkundige kosten, worden verrekend via het tegelpakket. Uw keuze tegelwerk kunt u aangegeven middels de tegelpakketten.			
<b>M00.3P.211</b>	Sanitairpakket Platina++ ipv basis koop	Definitief 21-2-2019	1	€ 7.975,00
<b>M10</b>	<b>Basis sanitair</b> Leveren en aanbrengen standaard sanitair volgens onderstaande specificaties.			
<b>M10.101</b>	Verhogen douchemengkraan. Standaard hoogte douchemengkraan (1.100+vl.) verhogen naar 1.300+vl.	Definitief 21-2-2019	1	€ 105,00
<b>M24</b>	<b>Wandcloset</b> Leveren en aanbrengen (gewijzigde) toiletcombinatie volgens onderstaande specificaties, inclusief het benodigde tegel- en leidingwerk. Plaatsing conform optietekening.			
<b>M24.101</b>	Aanpassen hoogte toiletspot. Verhogen hoogte toiletspot naar 480mm +vl.	Definitief 21-2-2019	2	€ 220,00
<b>P</b>	<b>Tegelwerk</b>			
<b>P00</b>	<b>Tegelpakketten</b> Leveren en aanbrengen van het tegelpakket ter plaatse van toilet en badkamer, zoals onderstaand omschreven. Het tegelpakket is inclusief bouwkundige kosten (zoals wanden, aanbouwen bad e.d.) e.e.a. zoals aangegeven op bijbehorende tekeningen.  De vloertegel heeft een stapvastheid die, bij normaal gebruik, voldoet aan de gestelde eisen betreffende stapvastheid / antislip.			
<b>P00.3P.201</b>	Tegelpakket Platina++ ipv BASIS koop rijwoning.	Definitief 21-2-2019	1	€ 2.840,00
<b>R</b>	<b>Keukens</b>			
<b>R40</b>	<b>Wijzigingen technische installatie t.b.v. keukeninrichting</b>			
<b>R40.059</b>	Installatiewijzigingen keuken conform offerte Tinnemans. c	Definitief 21-2-2019	1	€ 1.985,00

Paraaf: .....



# Bevestiging koperskeuzen

Werknummer : 12445  
Projectomschrijving : Zouwdalveste fase 2.3 & 2.4  
Woningtype : Fase 3 en 4  
Bouwnummer : 59

Code	Omschrijving	Status datum akkoord	Aantal	Prijs
------	--------------	-------------------------	--------	-------

<b>R</b>	<b>Keukens</b>			
----------	----------------	--	--	--

<b>R96</b>	<b>Keuken volgens showroomprocedure, na oplevering</b>			
------------	--	--	--	--

<b>R96.100</b>	<p>Uw keuken wordt ná oplevering geplaatst.</p> <p>In overleg met de door BAM Wonen aangewezen keukenshowsroom (NUVA keukens) kiest u een keuken uit naar eigen wens.</p> <p>Op basis hiervan ontvangt u van de keukenshowsroom een offerte voor de levering van de door u gekozen keuken eventueel inclusief montage.</p> <p>Verplaatsingen van de standaard aansluitpunten in dezelfde ruimte (loodgieter, cv en electra) worden niet aan u doorberekend, onder voorwaarde dat de keukentekening vóór de gestelde ruwbouw deadline in bezit is uw woonadviseur.</p> <p>Eventuele extra toevoegingen in de installatie voorzieningen kunnen via de woonadviseur worden doorgegeven en deze zullen als onderdeel van het reguliere meer- en minderwerk op de bevestiging koperskeuzelijst en tekening worden verwerkt en bij u in rekening worden gebracht.</p> <p>Conform de verkoopstukken wordt deze woning zonder keuken geleverd en is er derhalve geen verrekenpost voor de keuken.</p> <p>De factuur van de door u gekozen keuken, inclusief montage, ontvangt u rechtstreeks van de keukenshowsroom. U rekent derhalve ook rechtstreeks met hen af.</p> <p>Indien van toepassing zullen de kosten van de bouwkundige- en installatietechnische aanpassingen als onderdeel van het reguliere meer- en minderwerk op de bevestiging koperskeuzelijst en tekening worden verwerkt en door BAMWonen bij u in rekening worden gebracht.</p> <p>Let op: In verband met veiligheidvoorschriften worden alle water-, riool- en gasaansluitpunten voor oplevering afgedopt opgeleverd. Dit betekent dat er standaard géén aftapkraantje voor de genoemde punten aanwezig is. U of uw keukenshowsroom dient dit nog voor het installeren van uw keuken in orde te maken, mogelijk zal uw keukenshowsroom hier extra kosten voor in rekening brengen.</p>	Definitief 21-2-2019	1	Via showroom
----------------	--	-------------------------	---	--------------

<b>T</b>	<b>Bouwkundige afwerking</b>			
----------	------------------------------	--	--	--

<b>T45</b>	<p><b>Vensterbanken</b></p> <p>Het leveren en aanbrengen van (gewijzigde-) vensterbanken, in de gehele woning volgens onderstaande specificatie.</p> <p>Zie ook <a href="http://www.brcstone.nl/bam-woningbouw">http://www.brcstone.nl/bam-woningbouw</a></p> <p>Marmercomposiet is krasgevoelig en met name bij donkere vensterbanken meer zichtbaar. BAM verwijst u tevens naar de Gebruikersvoorschriften van Marmercomposiet Vensterbanken.</p>			
------------	---	--	--	--

Paraaf: .....



# Bevestiging koperskeuzen

Werknummer : 12445  
Projectomschrijving : Zouwdalveste fase 2.3 & 2.4  
Woningtype : Fase 3 en 4  
Bouwnummer : 59

Code	Omschrijving	Status datum akkoord	Aantal	Prijs
<b>T</b>	<b>Bouwkundige afwerking</b>			
<b>T45</b>	<b>Vensterbanken</b> Het leveren en aanbrengen van (gewijzigde-) vensterbanken, in de gehele woning volgens onderstaande specificatie. Zie ook <a href="http://www.brcstone.nl/bam-woningbouw">http://www.brcstone.nl/bam-woningbouw</a> Marmercomposiet is krasgevoelig en met name bij donkere vensterbanken meer zichtbaar. BAM verwijst u tevens naar de Gebruikersvoorschriften van Marmercomposiet Vensterbanken.			
<b>T45.101</b>	Standaard vensterbank kleur: 'Christal White'.	Definitief 21-2-2019	1	in basis
<b>T55</b>	<b>Binnendeurkozijnen</b> Kleurverschil tussen kozijn en deur zijn in verband met materiaal verschillen niet uitgesloten.			
<b>T55.100</b>	Verplaatsen van binnendeurkozijn inclusief toebehoren.	Definitief 21-2-2019	1	€ 165,00
<b><u>Het totale meer- en minderwerk bedraagt inclusief BTW</u></b>		<b>Totaal meerwerk</b>		<b>€ 35.540,00</b>

## **Notities:**

vragen c.q. opmerkingen

Paraaf: .....

